

URZĄD MIEJSKI w GŁUCHOŁAZACH  
Wydział Inwestycji i Eksploatacji  
48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15  
Tel. +48774092110  
e-mail: inw@gluchołazy.pl

IE.0003.5.2025.AS

RPW/795/2025  
Data: 2025-02-13

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI w GŁUCHOŁAZACH

13 -02- 2025

L.dz. 0511 zał. BEM  
Podpis

Głuchołazy, dnia 11.02.2025 r.

Burmistrz Głuchołaz  
dr Paweł Szymkowicz  
w/m

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej na 2025 r. stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały N r IX/81/24 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 grudnia 2024 r. przedkładam Informację o realizacji inwestycji w Gminie Głuchołazy za 2024 r. (stan na 31.12.2024 r.)

Z poważaniem

Naczelnik  
Wydziału Inwestycji i Eksploatacji  
mgr inż. arch. Agnieszka Sobków

W załączeniu:

Załącznik do pisma IE.0003.5.2025.AS z dnia 11.02.2025 r.

Otrzymują:

- 1) Adresat – 2 egz.
- 2) a/a

Opracował: Agnieszka Sobków, tel. 7740921109



INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE GŁUCHOŁAZY ZA 2024 r.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2024 r.		Stan realizacji inwestycji		Wydział (jednostka) realizujący zadanie
		ogółem	W tym środki budżetowe	Opis / zakres	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja placów zabaw	40 000	40 000	Zadania realizowane: 1. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Glucholazy w związku z przeprowadzonymi przeglądami miesięcznymi placów zabaw za miesiąc styczeń 2024r. oraz bieżącą kontrolą i stwierdzonymi usterkami na placach zabaw: w Suchoj Kamienicy, Sławnowicach, Burgrabicach, Gieralcicach, Wilamowicach Nyskich, Nowym Świętowie, Pokrzywnie, Jarnołtówku, Konradowie, Nowym Lesie i na terenie m. Glucholazy: ul. Tylna, ul. Boh. Warszawy, Koszyka, Parkowa, Paderewskiego, Skłodowskiej.	1. Zadanie zrealizowane	IE
2	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	37 500	37 500	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków: 1. Modernizacja murku oporowego przy budynku remizy oraz świetlicy strażackiej w Gieralcicach dz. nr 498 2. Remont korytarza świetlicy wiejskiej w Markowicach 3. Zakup myjki na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Nowym Lesie 4. Poprawa nawierzchni drogi utwardzonej w m. Nowy Świętów	2. Zadanie zrealizowane 1. Rezygnacja z zadania przez Grupę Inicjatywną 2. Zadanie zrealizowane 3. Zadanie zrealizowane 4. Rezygnacja z zadania przez Grupę Inicjatywną	IE
3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	170 000	170 000	Zadania realizowane: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Glucholazy na ul. Kolonia Jagiellońska dz. nr 777, cz. 888, cz. 966, cz. 953/114 2. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Gieralcice 3. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Pionierów w m. Charbielin 4. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Konradów na dz. nr 569 i dz. nr 171/2 na odcinku drogi przy budynkach nr 1, 2, 2a, 2b, 158 i 159 5. Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Glucholazy- ul. Powstańców Śląskich w Glucholazach i ul. Kaszubska w Konradowie 6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lamp solarnych oświetleniowych zasilanych panelami fotowoltaicznymi w miejscowości Glucholazy na ul. Gen. Maczka w Glucholazach 7. Montaż 1 lampy solarnej oświetleniowej zasilanej panelem fotowoltaicznym w Suchoj Kamienicy na dz. nr 159/1 8. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej w Glucholazach 9. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Słonecznym w Konradowie	1. Zadanie w trakcie realizacji 2. Zadanie w trakcie realizacji 3. Zadanie w trakcie realizacji 4. Zadanie zrealizowane. 5. Zadanie zrealizowane 6. Zadanie zrealizowane 7. Zadanie zrealizowane 8. Zadanie w trakcie realizacji 9. Zadanie w trakcie realizacji	IE
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	304 000	304 000	1. Opracowanie Dokumentacji projektowej dot. Remontu obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 209/1, w kilometrze 0+045 w miejscowości Gieralcice 2. Budowa przepustu oraz rozbiórka istniejącego mostu w miejscowości Gieralcice nad rzeką Długosz w ramach zadania budżetowego „Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	1. Zadanie zrealizowane 2. Zadanie zrealizowane	IE
5	Nabywanie nieruchomości	565 000	565 000	W ramach zadania poniesiono wydatki dot. nieruchomości przejętych przez gminę w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w Glucholazach, Jarnołtówku oraz Biskupowie.	Zadanie zrealizowane	FN
6	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Glucholazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	40 000	40 000	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa i rozbudowa Kaplicy cmentarnej w Glucholazach przy ul. Wyszyńskiego 16, na działce 1423/3 wraz z projektem zagospodarowania terenu przyległego oraz projektu zadaszenia przed wejściem do kaplicy cmentarnej dla zadania budżetowego "	Zadanie zrealizowane	IE
7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek	5 229 845	3 817 845	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek"	Zadanie zrealizowane	IE
8	Budowa drogi dojazdowej do ul. Królowej Jadwigi	2 066 500	514 100	Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi	Zadanie zrealizowane	IE
9	Przebudowa ul. Słowackiego w Glucholazach	120 000	48 000	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słowackiego w Glucholazach	Zadanie zrealizowane	IE
10	Budowa drogi gminnej w Podlesiu	1 840 079	340 079	Budowa drogi gminnej w Podlesiu	Złożony wniosek o dofinansowanie Zadanie w trakcie realizacji	IE
11	Budowa drogi ul. Lompy w Glucholazach	1 171 361	0	Budowa drogi ul. Lompy w Glucholazach	Zadanie w trakcie realizacji	IE
12	Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Glucholazach	10 601	0	Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego w Glucholazach	Zadanie w trakcie realizacji	
13	Modernizacja chodników na terenie gminy	380 000	380 000	1. Poprawa nawierzchni chodnika na ul. Ogińskiego w Glucholazach w zakresie wykonania nawierzchni z kostki bezfazowej z wymianą krawężników i obrzeży 2. Modernizacja ciągu pieszego na fragmencie działki nr 1690 w Glucholazach przy Ośrodku Banderosa 3. Modernizacja ciągu pieszego z dojściem do torowiska od ul. Matejki dz. nr 1690 w Glucholazach 4. Modernizacja chodników na terenie Gminy Glucholazy w ramach zadania budżetowego „Budowa chodników na terenie Gminy Glucholazy” część 1 ul. Strzelców Bytomskich część 2 ul. Karola Miarki	1. Zadanie zrealizowane 2. Zadanie zrealizowane 3. Zadanie zrealizowane 4. Zadanie zrealizowane	IE
14	Budżet obywatelski: Dotacja na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Charbielinie	12 000	12 000	Wniosek na realizację zadania wpłynął do tut. Urzędu od Stowarzyszenia Edukacyjnego UŚMIECH DZIECKA Charbielin	Zadanie w trakcie realizacji	FN
15	Budżet obywatelski: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	48 000	48 000	Kompletowanie dokumentów w celu zakupu krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	Zadanie w trakcie przygotowania postępowania	IE
16	Budżet obywatelski: Inwestycje w sołectwach: Stary Las, Sucha Kamienica, Markowice, Polski Świętów	60 000	60 000	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków: 1. Opracowanie operatu wodnoprawnego i dokumentacji projektowej dla nowego placu zabaw w Polskim Świętowie 2. Poprawa nawierzchni drogi szutrowej wraz z podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami, oznaczonej w ewidencji nr 818 obręb Stary Las, Gmina Glucholazy 3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lamp solarnych oświetleniowych zasilanych panelami fotowoltaicznymi w miejscowości 3Sucha Kamienica - lampy na placu dz. nr 159/1 i 159/2 4. Zakup, dostawa oraz montaż 4 lamp solarnych w Suchoj Kamienicy 5. Modernizacja remizy strażackiej w Markowicach	1. W związku z powodzią i zalaniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw rozwiązano umowę z Wykonawcą 2. Zadanie zrealizowane 3. Zadanie zrealizowane 4. Zadanie zrealizowane 5. Zadanie w trakcie realizacji	IE
17	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Glucholazy oraz Żłobka Miejskiego	410 000	410 000	Zadania realizowane: 1. Modernizacja części dachu na Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Glucholazach 2. Modernizacja schodów przy tarasie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Glucholazach	1. Zadanie zrealizowane 2. Zadanie zrealizowane	IE



				<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w PP nr 1 w Glucholazach</li> <li>4. Modernizacja rynien i dachu w Liceum Ogólnokształcącym w Glucholazach</li> <li>5. Modernizacja kotła gazowego c.o. w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Glucholazach, ul. M.C. Skłodowskiej 4, 48-340 Glucholazy</li> <li>6. Modernizacja oraz zabezpieczenie 2 wejść na teren Publicznego Przedszkola nr 2 w Glucholazach</li> <li>7. Modernizacja kotłów w Żłobku Miejskim</li> <li>8. Wykonanie nawierzchni pod budynek gospodarczy - wiatę oraz montaż karuzeli wraz z wykonaniem strefy bezpiecznej z piasku na terenie Publicznego Przedszkola nr 2 w Glucholazach</li> <li>9. Zakup i montaż wiaty na terenie Publicznego Przedszkola nr 2 w Glucholazach</li> <li>10. Modernizacja dachu w Żłobku Miejskim w Glucholazach i Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie</li> <li>11. Wykonanie ekspertyzy budowlanej wraz z projektem budowlanym dla budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Glucholazach, ul. M.C. Skłodowskiej 4, 48-340 Glucholazy</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Zadanie zrealizowano</li> <li>4. Zadanie zrealizowano</li> <li>5. Zadanie zrealizowano</li> <li>6. Zadanie zrealizowano</li> <li>7. Zadanie zrealizowano</li> <li>8. Zadanie zrealizowano</li> <li>9. Zadanie zrealizowano</li> <li>10. Zadanie w trakcie realizacji</li> <li>11. Zadanie zrealizowano</li> </ol>	
18	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Glucholazy	100 000	100 000	<p>Zadania realizowane:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do Publicznego Przedszkola nr 1 w Glucholazach</li> <li>2. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na działce 334/3</li> <li>3. Wykonanie przyłącza KD do kamienicy przy ul. Sikorskiego 16a w Glucholazach</li> <li>4. Modernizacja 24 mb kanalizacji deszczowej DN400 w ciągu ul. Kraszewskiego w Glucholazach</li> <li>5. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Mickiewicza w Glucholazach</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie w trakcie realizacji</li> <li>2. Zadanie zrealizowano</li> <li>3. W trakcie realizacji</li> <li>4. Zadanie zrealizowano</li> <li>5. Zadanie zrealizowano</li> </ol>	IE
19	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Glucholazach	5 000	5 000	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Glucholazach	Zadanie w trakcie realizacji	IE
20	Budowa parkingu w Glucholazach	774 100	602 960,62	Budowa parkingu przy Centrum kultury w Glucholazach	Zadanie zrealizowano	IE
21	Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Glucholazy-Nysa	45 000	35 000	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania na podstawie przygotowanych dokumentów PFU	Zadanie w trakcie realizacji	IE/PRF
22	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Glucholazach	150 000	150 000	W ramach zadania wykonano następujące zadania: dostawa i montaż mebli w budynku ul. Jana Pawła II - sala konferencyjna, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup mebli biurowych	Zadanie zrealizowano	OA
23	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	1 312 000	1 007 840	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozbudowa budynku wietlicy wiejskiej ETAP I</li> <li>2. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie ETAP II</li> <li>3. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie ETAP III</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zadanie zrealizowano</li> <li>2. zadanie zrealizowano</li> <li>2. zadanie w trakcie realizacji</li> </ol>	IE
24	Modernizacja przystanków na terenie gminy	45 000	45 000	<p>Zadania realizowane:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernizacja wiaty przystankowej w Sławniowicach</li> <li>2. Modernizacja wiaty przystankowej w Nowym Lesie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie zrealizowano</li> <li>2. Zadanie zrealizowano</li> </ol>	IE
25	Modernizacja klubu „Dionizos” – miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa Nowy Świętów (zadanie w ramach programu ODNOWA WSI)	62 000	24 851	Modernizacja klubu „Dionizos” – miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa Nowy Świętów (zadanie w ramach programu ODNOWA WSI)	Zadanie częściowo zrealizowane, przerwane ze względu na powódź	RR
26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I	60 000	60 000	W ramach zadania wykonano następujące zadania: sporządzono wyceny kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Glucholazach W 2025 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach KPO	Zadanie w trakcie realizacji	IE/PRF
27	Modernizacja kapliczki w Jarnołtówku	10 000	10 000	Wykonanie i montaż kraty przewleczkowej w otworze wejściowym kapliczki przydrożnej w Jarnołtówku, dz. nr 329	Zadanie zrealizowane	IE
28	Budowa drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej	245 000	245 000	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej	Zadanie w trakcie realizacji	IE
29	Modernizacja drogi gminnej w Gieralcicach (posesje 3-10) w ramach programu Odnowa Wsi	45 000	25 000	Modernizacja drogi gminnej w Gieralcicach (posesje 3-10) w ramach programu Odnowa Wsi	Zadanie zrealizowano	RR
30	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica	100 000	85 000	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica	Zadanie zrealizowane	RR
31	Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupów	2 640 000	1 195 771	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa i Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupów</li> <li>2. Wykonanie i montaż Tablic informacyjnych o wymiarach 120x80 cm</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie zrealizowane</li> <li>2. Zadanie zrealizowane</li> </ol>	IE
32	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	7 130 000	728 000	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie	Zadanie w trakcie realizacji	IE
33	Modernizacja Parku Zdrojowego	20 000	20 000	Opracowanie dokumentów modernizacji placu zabaw	W związku z powodzią odstąpiono od wyłonienia wykonawcy w postępowaniu	IE
34	Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Glucholazach	1 463 907	181 284	Adaptacja pomieszczeń po świetlicy terapeutycznej na potrzeby Żłobka Miejskiego w Glucholazach	Zadanie zrealizowano	IE
35	Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32 w Glucholazach	1 084 782	650 129	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sporządzenie trzech odrębnych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych dla hali GOSiR przy ul. M.C. Skłodowskiej 32 w Glucholazach: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wymiana nawierzchni o pow. ok. 991,71m<sup>2</sup>. na parkiet drewniany o powierzchni elastycznej fabrycznie lakierowany zgodny z normą PN-EN 14904 Typ A4;</li> <li>b) wymiana oświetlenia głównego i awaryjnego i dostosowanie go do aktualnych norm dla całego obiektu;</li> <li>c) wymiana nagłośnienia wraz z wykonaniem pomiaru akustycznego, adaptacją akustyczną i rozmieszczeniem nagłośnienia dla całego obiektu;</li> </ul> </li> <li>2. Modernizacja hali sportowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32 w Glucholazach - wymiana nawierzchni podłogi</li> <li>3. Modernizacja hali sportowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 32 w Glucholazach - wymiana oświetlenia Etap I- wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie zrealizowano</li> <li>2. Zadanie zrealizowano</li> <li>3. Zadanie w trakcie realizacji</li> </ol>	IE
36	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociąg” w Glucholazach na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Podlesiu i Glucholazach”	550 000	550 000	W dniu 27.05.2024 r. przekazano na rachunek bankowy spółki Wodociąg Sp. z o.o. w Glucholazach dokapitalizowanie na realizację zadania w kwocie 270 000 zł.	Zadanie w trakcie realizacji	FN
37	Modernizacja dachu remizy strażackiej w Biskupowie	50 000	40 000	Modernizacja dachu remizy strażackiej w Biskupowie	Zadanie zrealizowano	IE
38	Modernizacja ulicy Karłowicza w Glucholazach	410 000	410 000	Modernizacja ul. Karłowicza w Glucholazach	Zadanie zrealizowano	IE
39	Modernizacja dachu szatni sportowej w Polskim Świętowie	40 000	40 000	Modernizacja dachu szatni sportowej w Polskim Świętowie	Zadanie zrealizowano	IE
40	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Charbielinie w ramach programu Odnowa Wsi	64 700	30 000	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Charbielinie w ramach programu Odnowa Wsi	Zadanie zrealizowano	RR
41	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie w ramach programu Odnowa Wsi	29 000	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie w ramach programu Odnowa Wsi	Zadanie zakończone	RR
42	Wykonanie oświetlenia solarnego w Polskim Świętowie w ramach programu Odnowa Wsi	20 200	0	Wykonanie oświetlenia solarnego w Polskim Świętowie w ramach programu Odnowa Wsi	Zadanie zrealizowano	RR
43	Budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych na terenie sołectwa Stary Las w ramach programu Odnowa Wsi	27 000	2 000	Budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych na terenie sołectwa Stary Las w ramach programu Odnowa Wsi	Zadanie zrealizowano	RR
44	Modernizacja pomieszczeń w budynku gminnym w Wilamowicach Nyskich w ramach programu Odnowa Wsi	35 000	0	Modernizacja pomieszczeń w budynku gminnym w Wilamowicach Nyskich w ramach programu Odnowa Wsi	Zadanie zrealizowano	RR



45	Brama garażowa do remizy OSP Jarnottówek	35 000	35 000	Modernizacja garażu remizy OSP Jarnottówek polegająca na wymianie 2 bram garażowych – zadanie zrealizowane Brama nr 1 : 325x342cm, Brama nr 2: 322,00 342,00 cm	Zadanie zrealizowane	IE
46	Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do sektorów ogrodowych usytuowanych na terenie Gminy Glucholazy	10 000	10 000	W dniu 16.07.2024 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do sektorów ogrodowych usytuowanych na terenie miasta Glucholazy” z Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowców SUDETY siedziba w Glucholazach.	Zadanie zrealizowane	FN
47	Modernizacja drogi gminnej w Pokrzywnie (działka nr 26) – zadanie realizowane w ramach programu Odnowa Wsi	15 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi zlokalizowanej na dz. nr 26 w miejscowości Pokrzywna	Zadanie w trakcie realizacji	IE/RR
48	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Burgrabice do posesji nr 112-115 (działka nr 467)	45 000	45 000	Modernizacja dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Glucholazy CZĘŚĆ 2 – zadanie zrealizowane Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do pos. 112-115, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 467	Zadanie zrealizowane	IE
49	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jarnottówek (dz. Nr 228/4, 538/4 oraz 230/62)	80 000	80 000	Modernizacja drogi gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 228/4, 538/4 oraz 230/62 w miejscowości Jarnottówek	Zadanie zrealizowane	IE
50	Dotacja na konserwację ołtarza bocznego pw. Boga Ojca w kościele w Nowym Świętowie	230 000	4 600	W dniu 28.03.2024 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z Parafią Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie. W dniu 09.05.2024 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 4 600 zł.	Zadanie zrealizowane	FN
51	Dotacja na renowację i konserwację Kościoła pw. Chrystusa Króla w Konradowie	149 500	3 000	W dniu 28.03.2024 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z Parafią Rzymskokatolicką św. Jerzego w Podlesiu. W dniu 11.04.2024 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 3 000 zł, natomiast w dniu 30.07.2024 r. przekazano II transzę dotacji w kwocie 146 500 zł.	Zadanie zrealizowane	FN
52	Dotacja na ochronę witraży i odrestaurowanie wnętrza kościoła pw. Św. Jerzego w Podlesiu oraz montaż zewnętrznych okien	72 900	18 806	W dniu 28.03.2024 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z Parafią Rzymskokatolicką św. Jerzego w Podlesiu. W dniu 11.04.2024 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 18 806 zł, natomiast w dniu 30.07.2024 r. przekazano II transzę dotacji w kwocie 54 094 zł.	Zadanie zrealizowane	FN
53	Dotacja na konserwację ołtarza bocznego w kościele parafialnym w Biskupowie	165 000	3 383	W dniu 24.04.2024 r. zawarto umowę dotacji na realizację zadania z Parafią Rzymskokatolicką Zwiastowania NMP w Biskupowie. W dniu 09.05.2024 r. przekazano I transzę dotacji w kwocie 3 383 zł.	Zadanie zrealizowane	FN
54	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych	100 000	100 000	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych	Zadanie zrealizowane	RR
55	Dotacja na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne	200 000	200 000	Dotacja na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne	Zadanie zrealizowane	RR
56	Utworzenie miejsca spotkań NGO oraz rozbudowa Glucholaskiej Izby Pamięci	131 000	131 000	Utworzenie miejsca spotkań NGO w ramach zadania budżetowego pod nazwą: „Utworzenie miejsca spotkań NGO oraz rozbudowa Glucholaskiej Izby Pamięci”	Zadanie zrealizowane	IE
56	Modernizacja drogi transportu rolnego w Burgrabicach	608	503 000	Modernizacja drogi transportu rolnego w Burgrabicach	Zadanie w trakcie realizacji	IE
57	Modernizacja rowów poza drogami gminnymi	50 000	50 000	Modernizacja rowów poza drogami gminnymi	Zadanie zrealizowane	IE/RR
58	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	140 000	140 000	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Burgrabicach	Zadanie zrealizowane	IE
59	Modernizacja monitoringu miejskiego	30 000	30 000	Zakup i montaż kamery szybkoobrotowej PTZ 32 x zoom - ulica Parkowa "Muszla Leśna"	Zadanie zrealizowane	SM
60	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Gieralcicach	40 000	20 000	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Gieralcicach	Zadanie zrealizowane	RR
61	Modernizacja systemu ogrzewania oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku nr 106 w miejscowości Jarnottówek	240 000	240 000	Modernizacja podłogi w budynku nr 106 w m. Jarnottówek	Zadanie zrealizowane	RR
62	Wykonanie wentylacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Glucholazach	34 000	34 000	Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji wentylacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Glucholazach	Zadanie zrealizowane	IE
63	Zakup samochodu bojowego na potrzeby OSP w Charbielinie	320 000	320 000	Dnia 13 kwietnia 2024r. zakupiono używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP Charbielin za kwotę 320 000 tysięcy złotych	Zadanie zrealizowane	SO
64	Modernizacja terenu nad Białką	60 000	60 000	Opracowanie PFU budowy dwóch zbiorników/ stawów rekreacyjno retencyjnych	Zadanie zrealizowane	IE
65	Zakup traktorka do koszenia trawy oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy	30 000	30 000		Zadanie zrealizowane	IE
66	Adaptacja grotu dla ruchu pieszych	138 450	138 450	Adaptacja grotu nad Białką do ruchu pieszych w systemie zaprojektuj i wybuduj	Zadanie zrealizowane	IE
67	Punkt widokowy przy strażnicy WOP w Gieralcicach	15 000	15 000	Opracowanie koncepcji punktu widokowego w m Gieralcice	Zadanie zrealizowane	IE
68	Wykonanie dokumentacji projektowej – droga transportu rolnego w Burgrabicach do cmentarza i boiska	38 000	38 000	Opracowano dokumentację projektową	Zadanie zrealizowane	IE
69	Budowa wiaty przy Skate Parku w Glucholazach	25 000	25 000	Budowa wiaty przy Skate Parku w Glucholazach	Zadanie zrealizowane	IE
70	Dotacja dla Centrum Kultury w Glucholazach na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa Biblioteki Gminnej w Glucholazach”	213 000	213 000	W dniu 24.04.2024 r. przekazano na rachunek bankowy Centrum Kultury w Glucholazach dotację na realizację zadania w kwocie 213 000 zł.	Zadanie zrealizowane	FN
71	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kościuszki oraz budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Glucholazach	628 615	192 615	Budowa miasteczka ruchu drogowego na części terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Glucholazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413	Zadanie zrealizowane	IE
72	Budowa remizy OSP w Starym Lesie	20 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa remizy i świetlicy wiejskiej w Starym Lesie”	Zadanie w trakcie realizacji	IE
73	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Karłowicza i Chopina oraz budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 3 w Glucholazach	8 000	8 000	Budowa miasteczka ruchu drogowego na części terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Glucholazach przy ul. Słowackiego 1 dz. ew. nr 1650	Zadanie zrealizowane	IE
74	Objęcie udziałów przez Gminę Glucholazy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	5 285 000	5 285 000	W dniu 21.08.2024 r. podpisano umowę dot. objęcia udziałów przez Gminę Glucholazy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa	Zadanie zrealizowane	FN
75	Cyberbezpieczna Gmina Glucholazy	14 061	14 061	1. Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania 2. Trwa przygotowywanie procedury przetargowej	Zadani w trakcie realizacji	PRF/OA
76	Dotacja na realizację zadań oświatowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnottówku	26 000	26 000	Do dnia sporządzania informacji brak wniosku o udzielenie dotacji	Zadanie zrealizowane	FN
77	Dotacja na realizację zadań oświatowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie	23 100	23 100	Do dnia sporządzania informacji brak wniosku o udzielenie dotacji	Zadanie zrealizowane	FN
78	Bezpieczne Przejście dla pieszych do „300 schodków” – opracowanie dokumentacji projektowej	3 690	3 690	1. Raport z oceny znaczenia zmiany, zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” dla dokonania oceny zmiany technicznej polegającej na utworzeniu przejścia w poziomie szyn kategorii E w km 4,600 na linii kolejowej nr 343 Glucholazy – Granica Państwa.” 2.Opracowanie dokumentacji projektowej dla przejścia kolejowego na terenie Gminy Glucholazy: utworzenie przejścia w poziomie szyn kategorii E w km 4,600 na linii kolejowej nr 343 Glucholazy – Granica Państwa	1. Zadanie zrealizowane 2. Zadanie w trakcie realizacji	IE
79	Poprawa efektywności energetycznej Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 2 w Glucholazach	30 687	30 687	Opracowanie audytów i PFU wraz z PFU dostępności	Zadanie zrealizowane	IE
80	Przywrócić Sławniowicom blask – postawienie wiaty turystycznej na terenie centralnego placu w Sławniowicach (zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI)	21 000	6 500	Przywrócić Sławniowicom blask – postawienie wiaty turystycznej na terenie centralnego placu w Sławniowicach (zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI)	Zadanie zrealizowane	RR

	ODNOWA WSI)					
81	Zakup traktorka do utrzymania gminnych terenów zielonych (zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej)	23 699	0	Zakup traktorka do utrzymania gminnych terenów zielonych (zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej)	Zadanie zrealizowano	RR
82	Realizacja programu „CIEPŁE MIESZKANIE”	199 500	0	Realizacja programu „CIEPŁE MIESZKANIE”	Zadanie w trakcie realizacji	RR
83	Adaptacja pomieszczeń na przychodnię w miejscowości Biskupów	447 000	447 000	1. Opracowanie dokumentacji projektowej 2. Realizacja adaptacji pomieszczeń na przychodnię w miejscowości Biskupów	1. Zadanie zrealizowane 2. Zadanie w trakcie realizacji	GKTBS
84	Modernizacja „Studni Jakubowej”	20 000	20 000	Modernizacja „Studni Jakubowej”	Zadanie zrealizowane	IE
85	Modernizacja monitoringu miejskiego w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i stosowaniem przemocy	150 000	150 000	1. Zakup i montaż kamery "BOSH 2MP30X" - ulica Bohaterów Warszawy; 2. Modernizacja monitoringu miejskiego w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i stosowaniem przemocy – 9 kamer	1. Zadanie zrealizowane 2. Zadanie zrealizowane	SM
86	Dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektu „Modernizacja Centrum Kultury im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głucholazach” (udział własny)	38 000	38 000	Przekazano na rachunek bankowy Centrum Kultury w Głucholazach dotację na realizację zadania w kwocie 38 000 zł.	Zadanie zrealizowano	FN
87	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pompy ciepła w budynku przychodni w Biskupowie	110 000	55 000	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz montaż pompy ciepła w budynku przychodni w Biskupowie	Zadanie zrealizowano	RR
88	Utworzenie Sali konferencyjnej w budynku przy Alei Jana Pawła II w Głucholazach	120 000	120 000	Utworzenie Sali konferencyjnej w budynku przy Alei Jana Pawła II w Głucholazach	Zadanie zrealizowano	
89	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w związku z usuwaniem skutków powodzi	1 000 000	1 000 000	Przekazano na rachunek bankowy Spółki „Wodociągi” dotację na realizację zadania w kwocie 1 000 000 zł.	Zadanie zrealizowano	
90	Odbudowa mienia gminnego oraz pozostałej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi	2 359 949	2 359 949	1. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na obiekty Gminne : - Kąpielisko Miejskie w Głucholazach - Boiska Gminne ( Bodzanów, Polski Świętów, Nowy Świętów ) - Korty tenisowe w Głucholazach - Hala Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głucholazach - Stadion Miejski w Głucholazach - Publiczne Przedszkole nr. 1 w Głucholazach) 2. Zakup i montaż kotła gazowego w budynku przy Al. Jana Pawła II 19 3. Zakup i montaż kotła gazowego w budynku przy Al. Jana Pawła II 9 senior + świetlica 4. Usuwanie skutków powodzi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głucholazach (roboty budowlane) 5. Odbudowa ogrodzenia w Żłobku Miejskim w Głucholazach 6. Zakup i nawiezenie humusu potrzebnego do wyrównania terenu Żłobka Miejskiego w Głucholazach 7. Modernizacja żłobka miejskiego etap I sale na parterze	Zadanie w trakcie realizacji  2. Zadanie zrealizowane 3. Zadanie zrealizowane 4. Zadanie zrealizowane 5. Zadanie zrealizowane 6. Zadanie zrealizowane 7. Zadanie w trakcie realizacji	IE
91	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Głucholazach zniszczonego w wyniku powodzi	50 000	50 000		Nie zrealizowano, przeniesiono na 2025	SM
92	Wymiana pieca gazowego zniszczonego przez powódź w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głucholazach	199 998	0	Wymiana pieca zalanego podczas powodzi we wrześniu 2024r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach – dostawa i montaż	Zadanie zrealizowane	
	Odbudowa i naprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi	1 500 000	1 500 000		Zakres został zrealizowany z innej pozycji (96 i 97) – z dotacji z budżetu państwa	
93	Odbudowa i naprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi	1 000 000	1 000 000	Dokapitalizowanie spółki Wodociągi w związku z usuwaniem skutków powodzi	Zadanie zrealizowane	
94	Odbudowa i modernizacja lokali gminnych zniszczonych wskutek powodzi	1 000 000	0	Modernizacja lokali użytkowych Gminy Głucholazy zniszczonych podczas powodzi	Zadanie zrealizowane	IE/GKTBS
95	Usuwanie skutków powodzi w Dziennym Domu Senior+ w Głucholazach	200 000	0	Usuwanie skutków powodzi w Dziennym Domu Senior+ w Głucholazach	Zadanie zrealizowane	IE
96	Odbudowa ujęcia wody w Głucholazach- Odtworzenie połączenia rurociągu wody surowej przechodzącego przez rzekę do ujęcia do stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą teletechniczną	1 000 000	0	Odbudowa rurociągu wody surowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz niezbędnym zagospodarowaniem	Zadanie zrealizowane	IE
97	Odtworzenie kolektora ściekowego Głucholazy-Nysa wraz z przejściem pod rzeką, realizowane przez Gminę Głucholazy po powodzi, która wystąpiła na terenie województwa opolskiego we wrześniu 2024 roku	6 218 088	0	Odbudowa kolektora ściekowego Głucholazy-Nysa wraz z przejściem pod rzeką.	Zadanie zrealizowane	IE
98	Modernizacja lodowiska w Głucholazach	590 000	590 000	Dostawa i montaż lodowiska na teren Orlika	Zadanie zrealizowane	IE

Opracowali:  
Wydział IE: A. Sobków, P. Szcześniak, M. Pabis, A. Drużbańska, E. Dacenko, M. Drozda, E. Redo  
Wydział RR: J. Feret, M. Seretny, U. Skubańska  
Wydział PRF: J. Cembruch, Piotr Chrobak  
Wydział FN: Jarosław Fiedor,  
Wydział GA: Piotr Wierzbicki, M. Wróbel  
SM: Tomasz Dziedziński